

平成29年 2月

当院敷地内よりドローンにて撮影した定点写真です。(平成29年 2月15日(水)撮影)

4台の大型クレーン車で、鉄筋、型枠、足場、免震装置の材料を搬入し基礎工事を進めています、免震装置の設置が先月末より開始され、完了した部分より鉄骨の施工が始まりました。

